

รายงานผลการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมทำ

กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขรับ.....
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙
กรรมาธิการตรวจรับพัสดุ.....

หน่วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่...๑...เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง ผลการตรวจการจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักประพวณอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร

โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

เรียน เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

อ้างถึง บันทึก (ด่วนมาก) กพสค.ชย.ทร.(แผนกซ่อมบำรุง) ที่ต่อ กพสค.๗ (ลับ) เลขรับ ๓๑๓/๖๘ ลง ๒๕ ก.ย.๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือส่งงานบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ ๐๓๘.๐๑๓ ลง ๓ ก.พ.๖๙

๒. ใบแจ้งหนี้ของบริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ SSI-IV2602003 ลง ๓ ก.พ.๖๙

ตามคำสั่งที่อ้างถึงคณะกรรมการฯได้ตรวจงานจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักประพวณอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ตามที่ผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๙ ขอเรียนให้ทราบดังนี้

๑. สัญญาจ้าง ชย.ทร. เลขที่ ๖/งป.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๘ ราคาจ้างเหมา ๓๑,๘๕๕,๐๐๐ บาท มีรายการดำเนินการตามสัญญาจ้าง คือ

๑.๑ รายละเอียดของงาน (รายละเอียดที่แนบ)

๒. ผู้รับจ้าง บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

๓. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา

๔. งานนี้ได้แบ่งเป็น ๑๙ งวด งวดนี้เป็นงวดที่ ๑ ๒ และงวดที่ ๓ ตามเงื่อนไขของสัญญาแล้วเสร็จใน ๑๖ ต.ค.๖๘ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ๓ ก.พ.๖๙

๕. เกิน/ไม่เกิน กำหนดในสัญญาจำนวน วัน

๖. คณะกรรมการ ได้รับ/ไม่รับ ไว้ใช้ในราชการ ควรจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๒ และงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๕,๔๑๕,๓๕๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างได้

๗. เหตุผลที่ไม่รับไว้ใช้ราชการ

๘. ข้อคิดเห็นในผลงานของผู้รับจ้าง.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ควรมีครบแล้วแต่จะกรุณา

น.อ. ประธานฯ (ประจักษ์ สุกุลพรรณ)

น.อ. กรรมการฯ (ทูลถวาย ศรีทุมมา)

น.อ. กรรมการฯ (ฉัตรชัย วัฒนธรรม)

น.อ. กรรมการฯ (ชนะ ภูมิประเสริฐ)

ร.ท. กรรมการฯ (สายันต์ จันประดิษฐ์พร)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

รายละเอียดวงงานที่ส่งมอบในครั้งนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่
- จัดทำอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงเก็บของชั่วคราว และจัดทำโต๊ะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
- จัดทำ รั้วกั้น ป้ายโครงการและพื้นที่จัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ เอกสารแนะนำสินค้าของวัสดุที่จะใช้ใน งาน การก่อสร้างตามที่กำหนดในตารางวัสดุในรายการก่อสร้าง ฯ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- งานรื้อถอนอาคารในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถากถางพื้นที่ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางบริเวณที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปักผังบริเวณ แสดงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร และกำหนดค่าระดับทั้งหมด
- เจาะสำรวจดิน พร้อมรายงานแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปรับถมดินพร้อมบดอัดแน่นให้ได้ระดับตามที่กำหนดแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ %
- งานเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ %
- งานกำจัดปลวกทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗ (เจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานงานเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน seismic test แล้วเสร็จ
- งาน dynamic load test แล้วเสร็จ
- ขุดหลุมเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

น.อ. 
(ประจักษ์ สุกุลพรรณ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

๑๑ ก.พ.๖๔



แบบรายงานการตรวจงานของผู้ควบคุมงานเสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายละเอียดสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๖/ป.๒๕๖๙ / ลงวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๘ /

ชื่องาน จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด /

วงเงิน ๓๑,๘๕๕,๐๐๐ / บาท ค่าปรับ ๒๕๔๘๔ บาท/วัน

กำหนดเริ่มงาน ๒๒ ต.ค.๖๘ / กำหนดสิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๙ / แบ่งงานเป็น ๑๙ งวด

ผู้รับจ้างขอส่งงานงวดที่ ๑ ๒ และงวดที่ ๓ เป็นเงินรวม ๕,๔๑๕,๓๕๐ / บาท คิดเป็น ๑๗.๐๐ %

ตามหนังสือผู้รับจ้าง ที่ SO38.013 / ลงวันที่ ๓ ก.พ.๖๙ /

และใบแจ้งหนี้ เลขที่ Ssi-IV2602003 / ลงวันที่ ๓ ก.พ.๖๙ /

ผู้ควบคุมงาน ได้รับหนังสือดังกล่าว ไว้แล้วเมื่อ ๓ ก.พ.๖๙ เวลา ๑๖๐๐

ผู้ควบคุมงานได้ตรวจงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ ก.พ.๖๙ เวลา ๑๐๐๐ จนถึงวันที่ ๖ ก.พ.๖๙ เวลา ๑๗๐๐

ผลการตรวจ พห งวดงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามงวดงานที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน ได้แก่ งวดที่ ๑ ๒ และงวดที่ ๓

งวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ งวดที่ _____ (ระบุงานที่ไม่แล้วเสร็จ) ดังนี้ _____

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เห็นควรตรวจรับงานงวดดังกล่าว

แจ้งผู้รับจ้างเพื่อทราบผลการตรวจ

ลงชื่อ ว.ท. น.ต. ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ ร.อ. ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ น.ส. ผู้ควบคุมงาน

วัน/เดือน/ปี ๓ ก.พ.๖๙

ให้ผู้ควบคุมงานลงชื่อทุกคนในการรับรองผลการตรวจ

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

ประธานฯ รับเอกสารนี้เมื่อ ๙ ก.พ.๖๙ เวลา ๑๐๐๐

ขอนัดตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้างใน ๑๑ ก.พ.๖๙ เวลา ๑๐๐๐

ลงชื่อ น.อ.

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

วัน/เดือน/ปี ๙ ก.พ.๖๙

สำเนา ทน.ชุดผู้ควบคุมงาน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.)

แผนกบริหารสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โทร. _____

โทรสาร ๐๒-๖๑๘๕๘๐๕ โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓๙๖๗๔-๕ ต่อ ๑๖๓๖

โทร. ๕๕๗๓๘

1	น.อ.ประจักษ์	สกุลพรรณ	(ชย.ทร.)	ประธานฯ	โทร.	<u>๐๘-๓๘๙๘-๑๔๖๔</u>
2	น.อ.ทูลถวายเป็น	ศรีทุมมา	(ชย.ทร.)	กรรมการ	โทร.	<u>๐๘-๐๗๘๗-๖๕๗๑</u>
3	น.ค.ฉัตรชัย	วัฒนกรรม	(ชย.ทร.)	กรรมการ	โทร.	<u>๐๙-๓๘๗๑-๖๙๕๔</u>
4	น.อ.ชนะ	ภูมิประเสริฐ	(ชย.ทร.)	กรรมการ	โทร.	<u>๐๙-๘๙๑๖-๙๑๔๔</u>
5	ร.ท.สายันต์	จันทิษฐพร	(ร.ร.นร.)	กรรมการ	โทร.	<u>๐๙-๙๓๒๗-๔๗๗๗</u>

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่ S038.013

เรื่อง ขอแจ้งการส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 (งวดที่ 1) (งวดที่ 2) และ (งวดที่ 3)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างอิง 1) สัญญาเลขที่ 6/งป.2569 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568

ตามที่ บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน เริ่มสัญญา 22 ตุลาคม 2568 กำหนดแล้วเสร็จ 16 ตุลาคม 2569 มูลค่างาน 31,855,000.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ความคืบหน้าอยู่แล้วนั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามงานครั้งที่ 1 (งวดที่ 1 , งวดที่ 2 และ งวดที่ 3) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

✓ งวดที่ 1 อัตราร้อยละ 5.00 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,592,750.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่
- จัดทำอาคารสำนักงาน , โรงงาน , โรงเก็บของชั่วคราว และจัดทำโต๊ะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบงานก่อสร้างตามเงื่อนไข และข้อผูกพัน
- จัดทำป้ายโครงการและพื้นที่จัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ,เอกสารแนะนำสินค้าของวัสดุที่จะใช้ในงาน การก่อสร้างตามที่กำหนดในตารางวัสดุในรายการก่อสร้างฯ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- งานรื้อถอนอาคารในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถากถางพื้นที่ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางบริเวณที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปักผังบริเวณ แสดงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร และกำหนดค่าระดับทั้งหมด
- เจาะสำรวจดิน พร้อมรายงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 อัตราร้อยละ 5.00 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,592,750.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับถมดินพร้อมบดอัดแน่นให้ได้ระดับตามที่กำหนดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า 90%
- งานเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่า 50%
- งานกำจัดปลวกทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 อัตราร้อยละ 7.00 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 2,229,850.00 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน Seismic test แล้วเสร็จ
- งาน Dynamic load test แล้วเสร็จ
- ขุดหลุมเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอส่งมอบงานตามรายการดังกล่าวและขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,415,350.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจำนวนดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 222/202 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 021084447
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561134212 (สำนักงานใหญ่)

ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
 INVOICE/BILLING
 ต้นฉบับ/Original

ชื่อ Name	กรมช่างโยธาทหารเรือ	เลขที่ No.	SSI-IV2602003
ที่อยู่ Address	2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600	วันที่ Date	03/02/2026
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID.	0994000199376	สาขาที่ Branch	เลขที่สัญญา Contract No.
โทรศัพท์ Telephone	024755585	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Terms	30 Days After Receive Bill
		กำหนดชำระเงิน Terms	05/03/2026

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Qty	หน่วย Unit	ราคา / หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	ค่างานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 (งวดที่ 1 อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง)	1.00	งาน	1,592,750.00	0.00	1,592,750.00
2	ค่างานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 (งวดที่ 2 อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง)	1.00	งาน	1,592,750.00	0.00	1,592,750.00
3	ค่างานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 (งวดที่ 3 อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง)	1.00	งาน	2,229,850.00	0.00	2,229,850.00


หมายเหตุ : 1. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด และขีด "หรือผู้ถือ" ออก 2. ได้รับสินค้าและบริการดังรายการข้างบนนี้ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว	มูลค่ารวม	5,415,350.00	
	หัก ส่วนลดพิเศษ	0.00	
	หัก เงินรับล่วงหน้า	812,302.50	
	มูลค่าสุทธิ	4,301,913.55	
	บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	301,133.95	
	มูลค่ารวมภาษี	4,603,047.50	
	หัก เงินประกันผลงาน	0.00	
	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	43,019.14	
มูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นตัวอักษร	สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นยี่สิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์	มูลค่ารวมทั้งสิ้น	4,560,028.36

ผู้จัดทำ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ผู้รับวางบิล

(  )
 SSi Development Co., Ltd.
 บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 วันที่ 3 ก.พ. 69

()
 วันที่