

งานปี งบประมาณ. 56

งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. จ.พังงา



- สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๔๑/๑/งป.๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖
- ผู้รับจ้าง บริษัท เจ แซต อาร์ จำกัด
- กำหนดเริ่มงาน ๑๙ มี.ค.๕๖ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๗ ม.ค. ๕๘
- แบ่งงานเป็น ๒๕ งวด ค่าก่อสร้าง ๖๒,๗๘๖,๗๘๖.- บาท
- แก้ไขสัญญา/ขยายสัญญา ตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน แก้ไขสัญญา ๑๖๐ วัน
- ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๗๐ วัน ค่าปรับวันละ ๔๓,๙๕๑.-บาท
- ค่าประกัน ๒ ปี
- น.อ.พีรพล ธีรกุล (ชย.ทร.) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ปัจจุบัน 3 พ.ค.59

ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 1173 วันคิดเป็น 175 เปอร์เซนต์

เลยเวลามาแล้ว 503 วัน คิดเป็น 75 เปอร์เซนต์

ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๒๕ งวด คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซนต์

ส่งงานได้จริง ๑๘ งวด คิดเป็น ๗๕.๐๐ เปอร์เซนต์

เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๐๙๐,๐๘๙.๕๐ บาท

ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ๗๐ เปอร์เซนต์

งานที่เหลือจำนวน ๗ งวด คิดเป็น ๒๕.๐๐% เป็นเงิน

๑๕,๖๙๖,๖๙๖.๕๐ บาท

สถานสัญญา

อยู่ระหว่างเสนอขอขยาย 395 วัน เรืองรอบ2อยู่ จก.กบ.ทร.แก้เดือน

กำหนดแล้วเสร็จใหม่จะเป็น 16ก.พ.59 คาดว่าจะเสร็จ 31ก.ค.59 จะ

โดนปรับ 166 วัน

ปัญหา

ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ปัญหางานที่ทำไปแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย

ต้องกลับมาแก้ไขใหม่ อาทิเช่น สายไฟฟ้าที่ร้อยสายใน Sleeve แล้วมี

คนงานในไซร์ขโมยสายไฟไป,ติดตั้งโครงเคราฝ้าแล้วยังไม่ตีแผ่นฝ้าปิด

ทำให้แผ่นพรอยฉนวนกันความร้อนหลังคาโดนลมตีฉีกขาด เป็นต้น

งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครั้ว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวก ที่ พัน สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. จ.พังงา



- สัญญา ชย.ทร.เลขที่ 39/งป.58 ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๖
- ผู้รับจ้าง บริษัท เจ แซด อาร์ จำกัด
- กำหนดเริ่มงาน 21 มี.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จ 19 มี.ค. 59
- แบ่งงานเป็น 31 งวด ค่าก่อสร้าง 61,786,786.00 บาท
- ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน ค่าปรับวันละ 43,251.-บาท
- ค่าประกัน ๒ ปี
- น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ(ชย.ทร.) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ปัจจุบัน 3 พ.ค.59

เวลาผ่านมาแล้ว 439 วัน คิดเป็น 120.27%

เลยเวลามาแล้ว 74 วัน คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์

ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๒๕ งวด คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ส่งงานได้จริง 15 งวด คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์

เป็นจำนวนเงิน 35,712,761.70 บาท

งานที่เหลือจำนวน 16 งวด คิดเป็น 45 % เป็นเงิน

26,074,023.80 บาท

สถานสัญญา

ล่าช้า 74 วัน คาดว่าจะเสร็จ ต.ค.59

ปัญหา

ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ขาดคนงาน

ฝนตก

งานปี งบประมาณ. 57

งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ 8/งป.2557 ลงวันที่ 5 ก.พ. 57

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ แซด อาร์ จำกัด

กำหนดเริ่มงาน 6 ก.พ. 57 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 58

แบ่งงานเป็น 19 งวด ค่าก่อสร้าง 62,876,786.- บาท

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ค่าปรับวันละ 40,014.- บาท

ค้ำประกัน 2 ปี

น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน 1.น.ต.ปรีชา แสงวิสุทธิ 2.น.ต.อาคม พรหมณาเวช

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 3 เมื่อ.....ตรวจเมื่อ 7 ม.ค. 58

งวดที่ 3 รวม 2.5 %

สถานสัญญา

ล่าช้า ประมาณ 166.61 %

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 541 วัน

คาดว่า จะส่งงานอีก งวด % (ไม่เป็นไปตามแผนงาน)

ปัญหา

ขาดสภาพคล่อง ไม่มีวัสดุและเครื่องจักรในการทำงาน

ขาดบุคลากร ตั้งแต่ 24 ธ.ค.58 ไม่มีช่างและแรงงาน

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 21 พ.ค.59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 661 วัน คิดเป็น 183.61 %
- ▶ เกินเวลา 301 วัน คิดเป็น 83.61 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 19 งวด คิดเป็น 100 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 3 งวด คิดเป็น 15 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 9,431,517.91 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 17 %

งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติอุตะเถา

ถ่ายเมื่อ 24 พ.ค.59



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ 131/2 งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ 26 เม.ย. ๕๙
ผู้รับจ้างบริษัท เสรี การโยธา จำกัด

กำหนดเริ่มงาน ๒๖ ก.ย. ๕๗ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๙ พ.ค. ๕๙

แบ่งงานเป็น ๑๐๙ งวด ค่าก่อสร้าง ๖๑๙,๑๖๘,๘๘๘.- บาท

รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๒ วัน ค่าปรับวันละ ๓๐๙,๕๘๕.- บาท
ค่าประกัน ๒ ปี

พล.ร.ต.วศิณสรพรพ์ จันทวรินทร์ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 17 ตรวจเมื่อ 16 พ.ค.59

งวดที่ 48(1%) 58.1(0.7%) 64.1(0.5) รวม 2.2%

สถานะสัญญา

ช้ากว่าแผน ประมาณ 27 วัน

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 27 วัน

คาดว่า จะส่งงานอีก -

ปัญหา

- อุปสรรคหน้างาน

- ขาดแรงงาน

- ขาดสภาพคล่อง

- ▶ ความก้าวหน้า ณ วันที่ 24 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 607 วัน คิดเป็น 100.83 %
- ▶ เกินเวลา 5 วัน คิดเป็น 0.83 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 109 งวด คิดเป็น 100 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 47 งวด คิดเป็น 58.20 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 346,765,545.64 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 85 %

งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ ๒ ในพื้นที่พระราชวังเดิม



สัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๑๕๒/งป.๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗
๑๕๒/๑/งป.๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๘

ผู้รับจ้าง บริษัท แอ็ดวานซ์ไดร์ฟ จำกัด

เริ่มสัญญา ๓๐ ก.ย.๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ พ.ค.๕๙

แบ่งงานเป็น ๑๔ งวดงาน วงเงิน ๑๓,๕๖๒,๒๕๐ บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน ค่าปรับวันละ ๑๒,๒๐๗ บาท

ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ร.อ.ธเนศรัฐ ศักดิ์พิสุทธิ์พงศ์ ผู้ควบคุมงาน

น.ส.เสาวลักษณ์ เดชน้อย

ส่งงานครั้งล่าสุด ครั้งที่ ๕ เมื่อ ๒๖ พ.ค.๕๙ ตรวจเมื่อ 7 มิ.ย.๕๙

จำนวน ๒ งวด ได้แก่ งวดที่ ๑๓ (๗.๕%) และ ๑๔ (๑๖.๘%)

(งวดสุดท้าย) คิดเป็น ๒๔.๓๐ % เป็นเงิน ๓,๒๙๕,๖๒๖.๗๕ บาท

สถานะสัญญา

ล่าช้ากว่าแผน -

คาดว่า แล้วเสร็จตามสัญญา

ปัญหาและอุปสรรค -

ขาดสภาพคล่อง

บุคลากร

- ❖ ความก้าวหน้า ปัจจุบันวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙
- ❖ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๒๔๐ วัน คิดเป็น ๑๐๐ %
- ❖ เหลือเวลาอีก - วัน คิดเป็น ๐ %
- ❖ ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๑๔ งวด คิดเป็น ๑๐๐ %
- ❖ ส่งงานได้จริง ๑๔ งวด คิดเป็น ๑๐๐ %
- ❖ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๖๒,๒๕๐.๐๐ บาท
- ❖ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ๑๐๐ %

งานปี งบประมาณ. 58

งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ (ส่วนที่เหลื่อ)



- ความก้าวหน้า ปัจจุบัน ๒๓ พ.ค.๕๙
- ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๓๔๘ วัน คิดเป็น ๙๖.๖๖ %
- คงเหลือระยะเวลา ๑๒ วัน คิดเป็น ๓.๓๔ %
- ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๕๕ งวด คิดเป็น ๙๘.๖๐%
- ส่งงานได้จริง ๔๔ งวด คิดเป็น ๗๑.๘๐ %
- เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๗๗๑,๘๖๘ บาท ในกรณีหัก
ล่วงหน้า ๑๕ % คงเหลือ ๕๓,๓๕๖,๐๘๗.๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในภาพรวม ประมาณ ๙๐ %

สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๗๓/งป.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท ก่อแก้ว ชลบุรี จำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๑๑ มิ.ย.๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๔ มิ.ย.๕๙
แบ่งงานเป็น ๕๖ งวด ค่าก่อสร้าง ๘๗,๔๒๖,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ค่าปรับวันละ ๖๑,๑๙๙ บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี
น.อ.ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ด.น.ต.ชัยวุฒิ สิทธิขำ ๒.ร.อ.ประเทือง บัณฑิตบวร ผู้ควบคุมงาน

ส่งงานครั้งล่าสุด ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๒ พ.ค.๕๙ ตรวจเมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๙
งวดที่ ๑๙ (๑.๖%) งวดที่ ๒๙ (๐.๖%) งวดที่ ๓๑ (๐.๗%) งวดที่ ๔๑
(๒.๒%) งวดที่ ๔๒ (๒.๒%) งวดที่ ๕๒ (๔.๙%)

สถานะสัญญา

ล่าช้าประมาณ ๒๕ %

คาดว่าจะส่งงานอีก ๔ งวด คิดเป็น ๑๐.๓๐ % ปลายเดือน พ.ค.๕๙
(ไม่เป็นตามแผนงาน)

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๘๐ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ กบพ.ของ สพ.ทร.และ อล.ทร.



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๘๙/งป.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๕๘

ผู้รับจ้าง บริษัท ร้อยเดือน จำกัด

กำหนดเริ่มงาน ๑๐ ก.ค. ๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๘ ก.ค. ๕๙

แบ่งงานเป็น ๓๐ งวด ค่าก่อสร้าง ๑๐๕,๓๑๕,๐๐๐.- บาท

รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๕ วัน ค่าปรับวันละ ๗๓,๐๒๑.- บาท

ค้ำประกัน ๒ ปี

พล.ร.ต.พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 23 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 319 วัน คิดเป็น 87.40 %
- ▶ เหลือเวลาอีก 46 วัน คิดเป็น 12.60 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 27 งวด คิดเป็น 89.20 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 17 งวด คิดเป็น 45.70%
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 47,671,955 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 90 %

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 5 เมื่อ 31 มี.ค.59 ตรวจเมื่อ 8 เม.ย.59
งวดที่ 11(3.9 %) 12(1.5%) 15(2.9 %) 16(1.2 %) 17(0.7 %)
รวม 10.2 %

สถานะสัญญา ส่งหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 1 เมื่องานต่ำกว่าแผน
เกิน 20 %

- คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

ปัญหา

ไม่มี

งานจ้างซ่อมปรับปรุงสถานที่ทำงาน ของ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ระยะที่ 2



สัญญา ขย.ทร.เลขที่ ๑๐๗/งป.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ก.ย.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท ซี.ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่งจำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๒ ก.ย. ๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๒๘ เม.ย.๕๙
แบ่งงานเป็น ๒๖ งวด ค่าก่อสร้าง ๙,๑๖๐,๕๐๐.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน ค่าปรับวันละ ๘,๒๔๕.- บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ.หญิง อรุสชาติ เชียงกุล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ร.ท. พัฒพงษ์ แฉ่งละมัย ผู้ควบคุมงาน
พ.จ.ท. ณัฐพล วาณิชสรรพ ผู้ควบคุมงาน
นายประยัต คำหล่อ ผู้ควบคุมงาน

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบันวันที่ 24 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 266 วัน คิดเป็น 110 %
- ▶ เกินเวลา 26 วัน คิดเป็น 10 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 26 งวด คิดเป็น 100 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 7 งวด คิดเป็น 25 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 2,280,964.5บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 80 %
- ▶ หมายเหตุ ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาเพิ่มประมาณ 41 วัน งานจะแล้ว
เสร็จตามเวลาในวันที่ 8 มิ.ย.59

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.59 ตรวจรับเมื่อวันที่
21 เม.ย.59

งวดที่ 1-2-3-4-5-14 และ 15 รวม 24.9 %

ล่าช้า ประมาณ 20 % จากภาพรวมของงาน

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 50 วัน

คาดว่า จะส่งงานงวดสุดท้าย ประมาณ 13 มิถุนายน 59

ปัญหา

ไม่มี

งวดพันกัน

เรื่องถึงผบ.ทร.แล้วกลับมาที่ฝ่ายเสธ. ผบ.ทร. น.ท.เกรียงไกร ไป
อธิบายแล้ว

งานจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑



สัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๑๑๘/งป.๒๕๕๘

ผู้รับจ้าง บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด

วงเงิน ๑๐๓,๐๐๖,๙๔๗.๐๐บาท

กำหนดเริ่มงาน ๑ ต.ค ๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๒๖ มิ.ย.๕๙

ระยะเวลา ๒๗๐ วัน งวดงาน ๓๕ งวด ค่าปรับวันละ ๗๒,๑๐๕. บาท

น.อ.จिरศักดิ์ ชุสกุลชาติ

ประธานกรรมการฯ

ปัจจุบันวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๙

ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๒๓๓ วัน คิดเป็น ๘๖.๓๐ %

คงเหลือระยะเวลาทำงาน ๓๗ วัน คิดเป็น ๑๓.๑๗ %

ระยะเวลาตามสัญญาควรส่งงานได้ ๒๘ งวด คิดเป็น ๖๘.๙๕ %

ส่งงานได้จริง ๑๐ งวด คิดเป็น ๒๑.๙๐ % บาท

ช้ากว่าแผน ๔๗.๐๕ % เป็นเงิน

๒๒,๕๕๘,๕๒๑.๓๙๓ บาท

ส่งงานครั้งล่าสุด ครั้งที่ 4 เมื่อ 1 เม.ย.59 ตรวจเมื่อ 5 เม.ย.59

งวดที่ 20(1.7%),23(3%)

สถานะสัญญา

ล่าช้ากว่าแผน ๔๔.๙๐%

คาดว่าจะแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 90 วัน

คาดว่าจะส่งงานครั้งต่อไป งวดที่ ๑๓ ๓๒ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

เป็นเงิน 2,832,691.04 บาท

ปัญหา มีการแก้ไขสัญญา

ออกจาก กบ.ทร. 26พค59 อยู่ที่ รong เสธ.ทร.

งานปี งบประมาณ. 59

ก่อสร้างกราบพักทหาร ขนาด ๑๐๐ - ๒๐๐ คน ของ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง



- ➔ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 3พ.ค.59
- ➔ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 196 วันคิดเป็น 65.33 %
- ➔ เหลือเวลา **104** วัน คิดเป็น **34.67** %
- ➔ ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๔ งวดคิดเป็น ๑๐๐ %
- ➔ ส่งงานได้จริง ๓ งวด คิดเป็น ๗๕.๐๐ %
- ➔ เป็นจำนวนเงิน **๕,๑๑๓,๓๓๓.๑๗** บาท

สัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๒๖/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท ทำไม่ได้ไม่มี จำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๒๑ พ.ย.๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๕ ก.ย.๕๙
แบ่งงานเป็น ๒๐ งวด ค่าก่อสร้าง ๒๘,๘๘๘,๘๘๘.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ค่าปรับวันละ ๒๓,๑๑๒.- บาท
ค่าประกัน ๒ ปี
น.อ. ธีรพงศ์ หุตายน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๙
งวดที่ ๑-๒ (๑๐.๙%), งวดที่ ๓ (๖.๘%) **รวม ๑๗.๗%**
สถานะสัญญา
ล่าช้ากว่าแผน 60 วัน
คาดว่า จะส่งงานอีก 4 งวด ๑๐ % วันที่ 30 พ.ค.๕๙

ปัญหา

- สภาพอากาศ (ฝนตกนอกฤดูดูแล)

งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ กร. จว.ชลบุรี



- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 20 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว **169** วัน คิดเป็น **46.00** %
- ▶ คงเหลือ **191** วัน คิดเป็น **53.00** %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 5 งวด คิดเป็น 15 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 4 งวด คิดเป็น 12.3 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 6,517,237.30 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 18.5 %

สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๓๗/งป.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท ไอ เอส โอ เอ็นจิเนียริ่ง
กำหนดเริ่มงาน ๕ ธ.ค.๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๒๘ พ.ย. ๕๘
แบ่งงานเป็น ๓๐ งวด ค่าก่อสร้าง ๖๔,๔๒๒,๐๐๐.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ค่าปรับวันละ ๔๕,๐๘๖.- บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ร.ท.วัชชาติ สุขคุ้ม พ.จ.อ.อนเนก คุ้มปากพิง ผู้ควบคุมงาน

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 2 เมื่อ 30 มี.ค.59 ตรวจเมื่อ 5 เม.ย.59
งวดที่ 3 และ 4 (6.3%) รวม 11.9 %

สถานะสัญญา

ช้ากว่าแผน ประมาณ 15 วัน

คาดว่า จะแล้วเสร็จตามสัญญาประมาณ 360 วัน

คาดว่า จะส่งงานอีก2..... งวด 7% ปลาย พ.ค.59

ปัญหา ข้อขัดข้อง ไม่มี

ไม่มี

งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ สพ.ทร.สัตหีบ (ทุ่งโปรง)



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๓๘/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท ร้อยเดือน จำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๙ ธ.ค. ๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๒ ธ.ค. ๕๙
แบ่งงานเป็น ๓๐ งวด ค่าก่อสร้าง ๗๐,๓๓๓,๐๐๐.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ค่าปรับวันละ ๔๙,๒๓๔.- บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี

พล.ร.ต.พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 23 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 167 วัน คิดเป็น 46.39 %
- ▶ เหลือเวลาอีก 193 วัน คิดเป็น 53.61 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 5 งวด คิดเป็น 15 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 7 งวด คิดเป็น 21.9 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 13,092,487.95 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณเร็วกว่าแผน 59 วัน

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 3 เมื่อ 17 พ.ค.59 ตรวจเมื่อ 23 พ.ค.59
งวดที่ 6 (3.5 %), 7 (3.4%) รวม 6.9 %

สถานะสัญญา **ปกติ**

- คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
- **หน้างานจริงเร็วกว่าแผนงาน 5.6 %**

ปัญหา

ไม่มี

งานก่อสร้างอาคาร SOQ ขนาด ๑๖ ยูนิต จำนวน ๑ หลัง ที่ อู่ราชนาวิมหิตลอดอุยเดช กรมอู่ทหารเรือ



สัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๔๑/งป.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท สามพัฒนาก่อสร้าง จำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๑๕ ธ.ค.๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๕ ต.ค. ๕๙
แบ่งงานเป็น ๑๑ งวด ค่าก่อสร้าง ๒๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ค่าปรับวันละ ๒๑,๗๖๐.- บาท
ค่าประกัน ๒ ปี
น.อ.อานนท์ ไทยจ่าง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ร.อ.ณัฐพงษ์ คงดี ผู้ควบคุมงาน
ร.ต.จรัญ อ่อนแก้ว

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบันวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๑๖๑ วัน คิดเป็น ๕๓.๖ %
- ▶ คงเหลือระยะเวลาทำงาน ๑๓๙ วัน คิดเป็น ๔๖.๔ %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๔ งวด คิดเป็น ๒๗.๖ %
- ▶ ส่งงานได้จริง ๓ งวด คิดเป็น ๒๑.๓ %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๕๓,๕๕๕.๕๕ บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ๒๕ %

ส่งงานครั้งที่ ๓ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๙ ตรวจเมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๙
จำนวน ๑ งวด ได้แก่งวดที่ ๓ คิดเป็น ๗.๖ %
เป็นเงิน ๑,๗๕๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หัก ๑๕ % แล้ว)

สถานะสัญญา

ล่าช้ากว่าแผนประมาณ ๓๐ วัน คิดเป็น ๑๐ %
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
คาดว่าจะส่งงานอีก ๑ งวด ๖.๓ % ประมาณต้นเดือน มิ.ย. ๕๙

ปัญหา และอุปสรรค

- ขาดสภาพคล่อง
- บุคคลากร

งานจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในคลัง สพ.ทร. ท่งโปรง ระยะที่ ๒



สัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๔๒/งป.๒๕๕๙ ลง ๑๖ ธ.ค.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด

กำหนดเริ่มงาน ๑๗ ธ.ค.๕๘

กำหนดแล้วเสร็จ ๑๑ ก.ย.๕๙ แบ่งเป็น ๑๘ งวด

ค่าก่อสร้าง ๓๔,๙๘๙,๐๐๐ บาท ค่าประกัน ๒ ปี

น.อ.ชาคริต มานะจิตร ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

น.ต. ชาตรี ยอดพยุ ร.ต.สุรชัย ธีรารุทธิ ผู้ควบคุมงาน

ยังไม่มีส่งมอบงาน

สถานะสัญญา

ล่าช้า ประมาณ ๓๕ %

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญา ๙๐ วัน

ปัญหา

การเข้าทำงาน

- ความก้าวหน้า ปัจจุบัน ๒๓ พ.ค.๕๙
- ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๑๕๘ วัน คิดเป็น ๕๘.๕๑ %
- เกินเวลา - วัน คิดเป็น - %
- ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๙ งวด คิดเป็น ๕๐ %
- ส่งงานได้จริง - งวด คิดเป็น %
- เป็นจำนวนเงิน - บาท
- ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ๒๐ %

งานจ้างซ่อมแซมศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๔๔/งป.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.พี.บิวเดอร์ คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๑๙ ธ.ค.๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๖ เม.ย. ๕๙
แบ่งงานเป็น ๒ งวด ค่าก่อสร้าง ๒,๑๗๘,๙๔๘.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๑๗๙.- บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ.อดิเรก ฟุ้งลัดดา ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

สถานะสัญญา

ล่าช้า ประมาณ	39 %
คาดว่า ล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ	47 วัน
คาดว่า จะส่งงานอีก1..... งวด ...70...%	15 มิ.ย.59

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 28 เม.ย. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 167 วัน คิดเป็น 139 %
- ▶ เกินเวลา 47 วัน คิดเป็น 39 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 1 งวด คิดเป็น 30 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 1 งวด คิดเป็น 30 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 815,684.40 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 95 %

งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๘๐ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ยศ.ทร จว.นครปฐม

ถ่ายเมื่อ 24 พ.ค.59



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๔๖/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค ๕๘
ผู้รับจ้าง บริษัท ก่อแก้ว ชลบุรี จำกัด
กำหนดเริ่มงาน ๒๖ ธ.ค.๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๙ ธ.ค. ๕๙
แบ่งงานเป็น ๓๒ งวด ค่าก่อสร้าง ๙๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ค่าปรับวันละ ๖๙,๗๙๐.- บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ.อภิรักษ์ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ส่งงานครั้งสุดท้ายครั้งที่ 1 เมื่อ 28 ก.พ.59 ตรวจเมื่อ 7 มี.ค.59
งวดที่ 1(2.4%) 2(3.4%) 3(3%) 4(2.9%) รวม 11.7%
สถานะสัญญา

เร็วกว่าแผน ประมาณ 65 วัน

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ - วัน

ผู้รับจ้างขอส่งงานอีก 4 งวด 8.3 % 7,033,835 .00

เมื่อ 19 พ.ค. 59

ประธานนัดตรวจรับงาน วันพุธ ที่ 25 พ.ค.59 เวลา 0930

ปัญหา

ขาดสภาพคล่อง

บุคคลากร

- ▶ ความก้าวหน้า ณ วันที่ 24 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 153 วัน คิดเป็น 42.50 %
- ▶ เหลือเวลา 207 วัน คิดเป็น 57.50 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 6 งวด คิดเป็น 13.95 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 4 งวด คิดเป็น 11.7 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 9,915,165 บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 23 %

งานจ้างก่อสร้างบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรระดับนาวาเอก จำนวน ๒ หลัง บ้านพักระดับ
 นายทหารสัญญาบัตรระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง และ อาคารพักประทวน ๓๒ ครอบครัวจำนวน ๑ หลัง
 ที่กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.กระบี่



ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙

สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๔๙/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๕๙
 ผู้รับจ้าง บริษัท ร้อยเดือน จำกัด
 กำหนดเริ่มงาน ๘ มี.ค. ๕๙ กำหนดแล้วเสร็จ ๑ มี.ค. ๖๐
 แบ่งงานเป็น ๔๑ งวด ค่าก่อสร้าง ๔๕,๘๙๙,๐๐๐.- บาท
 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๕ วัน ค่าปรับวันละ ๓๒,๑๓๐.- บาท
 น.อ.พีระพล ธีรกุล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
 ร.ต.พลากร พุ่มประพันธ์ ผู้ควบคุมงาน โทร. 099-289-4791
 พ.จ.อ.สุรจิต ประสิทธิ์ ผู้ควบคุมงาน

- ▶ ความก้าวหน้า ณ. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๑๓๔ วัน คิดเป็น ๓๗.๒๒ %
- ▶ คงเหลือเวลาอีก ๒๒๖ วัน คิดเป็น ๖๒.๗๘ %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๑๑ งวด คิดเป็น ๒๕.๑๐ %
- ▶ ส่งงานได้จริง ๘ งวด คิดเป็น ๑๗.๒๐ %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๑๐,๔๓๓.๘๐ บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ๒๒ %

ส่งงานครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๕๙ ตรวจรับเมื่อ ๓ พ.ค. ๕๙
 จำนวน ๘ งวด ได้แก่ งวดที่ ๑-๒-๓-๔-๑๙-๒๐-๓๑ และ ๓๒
 คิดเป็น ๑๗.๒๐ % เป็นเงิน ๖,๗๑๐,๔๓๓.๘๐ บาท
สถานะสัญญา
 ผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ ๓ % (๑๐วัน)
 คาดว่า จะส่งงานได้ประมาณสิ้นเดือน มิ.ย. ๕๙ อีกจำนวน ๗ งวด
 คิดเป็น ๑๐.๑๐ % จำนวนเงิน ๔,๖๓๕,๗๙๙ บาท
 ปัญหาและอุปสรรค **ไม่มี**

งานจ้างก่อสร้างอาคารก่องร้อยป็นเล็ก พัน.ร.๕จำนวน ๑ หลัง อาคารหมวดขนส่ง พัน.ร.๔ จำนวน ๑ หลัง อาคารคลังกระสุน ก่องร้อยบังคับการ จำนวน ๑ หลัง โรงจอดรถรุกรการแบบเปิด จำนวน ๒ หลัง และ อาคารที่ทำการป้มน้ำมัน ๑ หลัง ที่ กรม ร.๒ พล.นย. จว.กระบี่



ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙

สัญญา ขย.ทร.เลขที่ ๕๐/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๕๙
 ผู้รับจ้าง บริษัท ร้อยเดือน จำกัด
 กำหนดเริ่มงาน ๘ ม.ค. ๕๙ กำหนดแล้วเสร็จ ๑ ม.ค. ๖๐
 แบ่งงานเป็น ๓๙ งวด ค่าก่อสร้าง ๔๙,๖๑๖,๐๐๐.- บาท
 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๕ วัน ค่าปรับวันละ ๓๔,๗๓๒.- บาท
 น.อ.สุรินทร์ เกษงาม ประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ
 ร.ต.พลากร พุ่มประพันธ์ ผู้ควบคุมงาน โทร. 099-289-4791
 พ.จ.อ.สุรจิต ประสิทธิ์ ผู้ควบคุมงาน

ความก้าวหน้า ณ. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙

- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๑๓๔ วัน คิดเป็น ๓๗.๒๒ %
- ▶ คงเหลือระยะเวลา ๒๒๖ วัน คิดเป็น ๖๒.๗๘ %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ ๑๒ งวด คิดเป็น ๒๙.๐๐ %
- ▶ ส่งงานได้จริง ๙ งวด คิดเป็น ๑๙.๑๐ %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๕๕,๑๕๗.๖๐ บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ๒๕ %

ส่งงานครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๕๙ ตรวจรับเมื่อ ๓ พ.ค. ๕๙
 จำนวน ๙ งวด ได้แก่ งวดที่ ๑-๒-๓-๔-๑๘-๑๙-๒๕-๒๖-๓๓ และ
 งวดที่ ๓๔ คิดเป็น ๑๙.๑๐ %
 เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๕๕,๑๕๗.๖๐ บาท
สถานะสัญญา
 ผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ ๔ % (๑๕วัน)
 คาดว่า จะส่งงานได้ประมาณสิ้นเดือน มิ.ย. ๕๙ อีกจำนวน ๙ งวด
 คิดเป็น ๑๘.๒๐ % จำนวนเงิน ๙,๐๓๐,๑๑๒ บาท
 ปัญหาและอุปสรรค **ไม่มี**

งานก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร ขนาด 80 ครอบครั้ว จำนวน ๑ หลัง
สตทีบ)

(งานก่อสร้างตามแผนงานการย้ายที่ตั้ง อร.ไปพื้นที่



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๕๑/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ม.ค.๕๙

ผู้รับจ้าง บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

กำหนดเริ่มงาน ๑๒ ม.ค.๕๙ กำหนดแล้วเสร็จ ๕ม.ค. ๖๐

แบ่งงานเป็น ๓๓ งวด ค่าก่อสร้าง ๙๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ค่าปรับวันละ ๖๙,๖๕๐.- บาท

ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ.สมหมาย แสงวงกิจ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน 1. น.ต.ชัยวุฒิ สิทธิขำ

2. น.ต.สลิล ปรางค์รัตน์

3. พ.จ.อ.จักรรินทร์ มุ่งหาผล

ส่งงานครั้งสุดท้ายครั้งที่1 เมื่อ 21มี.ค.59 ตรวจเมื่อ25 มี.ค.59

งวดที่ 1(3%) 2(2.8%) 3(2.3%) 4(2.1%) 5(3.2%)

รวม 13.4%

สถานะสัญญา

ช้ากว่าแผน ประมาณ 0.5%

คาดว่า จะแล้วเสร็จตามสัญญา

คาดว่า จะส่งงานอีก ...3.... งวด ..6.9..% ต้นเดือน มิ.ย.59

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ณ ปัจจุบัน

ไม่มี

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 23 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 134 วัน คิดเป็น 37.22 %
- ▶ ระยะเวลาคงเหลือ 226 วัน คิดเป็น 62.78 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 6 งวด คิดเป็น 13.49 %
- ▶ ส่งงานได้จริง 5 งวด คิดเป็น 13.4 %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน 13,333,000.- บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 19 %

งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ 55/งป.2559 ลงวันที่ 19 มี.ค.59

ผู้รับจ้าง บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด

กำหนดเริ่มงาน 20 ม.ค.59 กำหนดแล้วเสร็จ 18 ม.ค.60

แบ่งงานเป็น 36 งวด ค่าก่อสร้าง 74,700,000.- บาท

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน ค่าปรับวันละ 52,290.- บาท

ค่าประกัน 2 ปี

น.อ.พีระพล ธีรกุล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน 1.น.ต.อาคม พรหมณาเวช โทร.089-6545486

2.ร.ท.อดิศร สงสุวรรณ โทร.086-9666172

▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 21 พ.ค. 59 (สั่งหยุดงาน 8 มี.ค.59)

ไม่คิดเวลาสั่งหยุดงาน เวลาผ่านไปมาแล้ว 123 วัน คิดเป็น 33.69 %

▶ เวลาคงเหลือ 242 วัน คิดเป็น 66.31 %

▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 5 งวด คิดเป็น 16.00 %

▶ ส่งงานได้จริง 1 งวด คิดเป็น 3.00 %

▶ เป็นจำนวนเงิน 2,241,000.- บาท เงินล่วงหน้า 15 % (11,205,000.-บาท)

▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 4.50 %

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่ 1 เมื่อ 8 มี.ค.59 ตรวจเมื่อ 14 มี.ค.59

งวดที่ 1 (3%) รวม 3 %

สถานะสัญญา สั่งหยุดงานตั้งแต่ 8 มี.ค.59 รวม 75 วัน 20.54 %

ไม่รวมระยะเวลา ที่สั่งหยุดงาน...ล่าช้า 93 วัน 25.47 %

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 90 วัน

คาดว่า จะส่งงานอีก 1 งวด 5 % ปลายเดือน มิ.ย. 59

ปัญหา

เจาะอุปสรรคเข็มเจาะ พบปริมาณ
น้ำใต้ดินที่ความลึก 13.00-14.00 ม.

ปัจจุบันรถเจาะระบบเปียกเข้าดำเนินการ

งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ประชุมแก้ปัญหาเสาเข็มเจาะเจอสภาพน้ำใต้ดิน **สั่งหยุดงานตั้งแต่ 8 มี.ค.59**



ห้องประชุม ชย.ทร.

กรุงเทพมหานคร
08/03/2016 11:02

8 มี.ค.และ 11 เม.ย.59 คณะกรรมการฯ/วิศวกรผู้ออกแบบ/ผู้รับจ้าง/ผู้ควบคุมงาน **ประชุมแก้ปัญหาเสาเข็มเจาะเจอสภาพน้ำใต้ดิน**

งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้รับจ้างนำเครื่องเจาะเสาเข็มระบบเปียก เข้าพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ 5 พ.ค.59



ถ่ายเมื่อ 6 พ.ค.59 ผู้รับจ้างเริ่มประกอบรถเจาะและเริ่มเจาะได้ประมาณ 13 พ.ค.59



งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้รับจ้างเริ่มทำการเจาะเสาเข็มเมื่อ **13 พ.ค.59** เครื่องจักรสามารถทำการเจาะ



งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถทำงานได้โดยไม่มีอุปสรรคและเทคอนกรีตเสาเข็มได้ปัจจุบัน **31 ต้น** / จากเสาเข็มอาคารทั้งหมด **192 ต้น**



สถิติในการเจาะเสาเข็มได้วันละ 3 ต้น หากสภาพพื้นที่ไม่มีอุปสรรคได้วันละ 4 ต้น



จ้างซ่อมทำโครงสร้างอาคาร บก.กทบ.กร (ระยะที่ 2)



สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๕๙/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๙
 ผู้รับจ้าง หจก. พัฒนาบรรณกิจ
 กำหนดเริ่มงาน ๑๒ ก.พ.๕๙ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐ ก.ค. ๕๙
 แบ่งงานเป็น ๕ งวด ค่าก่อสร้าง ๓,๕๔๐,๐๐๐.- บาท
 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน ค่าปรับวันละ ๓,๕๔๐- บาท
 ค่าประกัน ๒ ปี

น.อ. วรกร สุขมงคล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ส่งงานครั้งสุดท้ายที่.....เมื่อ.....ตรวจเมื่อ.....
 งวดที่.....

สถานะสัญญา

ล่าช้ากว่าแผนงาน ประมาณ 15 %

คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ ๑๕ วัน

คาดว่า จะส่งงาน..... งวด%

ปัญหา

ขาดสภาพคล่อง

บุคคลากร

- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 25 เม.ย. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 74 วัน คิดเป็น 49.33 %
- ▶ เกินเวลา ๑ วัน คิดเป็น ๑ %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 2 งวด คิดเป็น 22 %
- ▶ ส่งงานได้จริง - งวด คิดเป็น - %
- ▶ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๔๐,๐๐๐ บาท
- ▶ ความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ 18 %

จ้างซ่อมทำโครงสร้างอาคาร บก.กทบ.กร (ระยะที่ 2)



- ▶ ความก้าวหน้า ปัจจุบัน 23 พ.ค. 59
- ▶ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 102 วัน คิดเป็น 68 %
- ▶ คงเหลือระยะเวลา 48 วัน คิดเป็น 32 %
- ▶ ตามสัญญาควรส่งงานได้ 3 งวด คิดเป็น 47 %

ปริมาณงานปัจจุบัน

- ▶ งานงวดที่ 1 ซ่อมแซมเสาตอม่อ แล้วเสร็จ 100 %
- ▶ งานงวดที่ 2 ซ่อมแซมคานที่ชำรุด แล้วเสร็จ 85 %
- ▶ งานงวดที่ 3 ซ่อมแซมท้องพื้นชั้นล่างที่ชำรุด แล้วเสร็จ 80 %
- ▶ งานงวดที่ 4 ปรับปรุงห้องธุรการ,การเงิน แล้วเสร็จ 5 %
- ▶ งานงวดที่ 5 ซ่อมแซมพื้นชั้นหลังคา , ตรีบ ค.ส.ล.
แล้วเสร็จ 15 %

สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๕๙/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๙
ผู้รับจ้าง หจก. พัฒนาบรรณกิจ
กำหนดเริ่มงาน ๑๒ ก.พ.๕๙ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐ ก.ค. ๕๙
แบ่งงานเป็น ๕ งวด ค่าก่อสร้าง ๓,๕๔๐,๐๐๐.- บาท
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน ค่าปรับวันละ ๓,๕๔๐- บาท
ค้ำประกัน ๒ ปี

น.อ. วรกร สุขมงคล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
น.ต. ชัยภรณ์ ศรีเชื้อ ผู้ควบคุมงาน

ส่งงานครั้งล่าสุดครั้งที่.....เมื่อ.....ตรวจเมื่อ.....
งวดที่.....

สถานะสัญญา

ล่าช้ากว่าแผนงาน ประมาณ 7 %
คาดว่า จะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ - วัน
คาดว่า จะส่งงาน..3.. งวด งวดที่ 1 (9%) งวดที่ 2(13%)
งวดที่ 3(25%) รวม 47% เป็นเงิน 1,663,800 บ.

ประมาณ สิ้นเดือนพฤษภาคม

ปัญหา

- ขาดสภาพคล่อง
- บุคคลากร

จ้างซ่อมทำโครงสร้างอาคาร บก.กทบ.กร (ระยะที่ 2)



ติดตั้งนั่งร้านเพื่อดำเนินการซ่อมทำพื้นชั้นหลังคา



ดำเนินการสกัดพื้นชั้นหลังคาที่เสียหายมากเพื่อซ่อมทำใหม่



ถอดแบบและเก็บรายละเอียดพื้นชั้นล่างใต้อาคารที่ซ่อมทำใหม่



ฉาบแต่ง / เก็บรายละเอียดคานชั้นล่างใต้อาคารที่ซ่อมทำใหม่

ที่	ชื่องาน	สัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มต้น/ แล้วเสร็จ	คณะกรรมการ การตรวจ การจ้าง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่วังนันทอุทยาน	๖๗/งป. ๒๕๕๙	บ.โซลาร์ ตรอนฯ	๑๙ ก.พ.- ๑๗ ก.ค.๕๙	น.อ.เกรียงศักดิ์ น.ท.วิเศษฐ น.ท.บัณฑิต	
๒	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ อรบ.อร.	๖๖/งป. ๒๕๕๙	บ.โซลาร์ ตรอนฯ	๑๙ ก.พ.- ๑๗ ก.ค.๕๙	น.อ.จรัสศักดิ์ น.อ.เกรียงศักดิ์ น.ท.จุฑา	
๓	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ อจปร.อร.	๕๒/งป. ๒๕๕๙	บ.เพาเวอร์ โซลูชั่นฯ	๑๕ ม.ค.- ๑๒ มิ.ย.๕๙	น.อ.จรัสศักดิ์ น.อ.พิษณุ น.อ.สมศักดิ์	
๔	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ อรม.อร.	๖๐/งป. ๒๕๕๙	กิจการ ร่วมค้า พี ดับเบิลยูฯ	๑๖ ก.พ. - ๑๔ มิ.ย.๕๙	น.อ.สุรินทร์ น.ท.ทูลถวาย น.ท.รุ่งศักดิ์	
๕	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ ชย.ทร.		อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจ้างของ ทร.			

ที่	ชื่องาน	สัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มต้น/ แล้วเสร็จ	คณะกรรมการ การตรวจ การจ้าง	ผู้ควบคุมงาน
๖.	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ นสร.กร.	๖๑/งป. ๒๕๕๙	บ.เพาเวอร์ โซลูชั่นฯ	๑๖ ก.พ.- ๑๔ มิ.ย.๕๙	น.อ.พิษณุ น.ท.สมพงษ์ ร.ท.สุเทพ	
๗	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ สพ.ทร.	๖๖/งป. ๒๕๕๙	บ.โซลาร์ ตรอนฯ	๑๐ ธ.ค.๕๘ - ๘ มี.ค.๕๙	น.ท.ชัยโชค	
๘	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ ทรภ.๓	๖๒/งป. ๒๕๕๙	บ.เพาเวอร์ โซลูชั่นฯ	๑๖ ก.พ.- ๑๔ มิ.ย.๕๙	น.ท.อุทัย น.ต.วิรัตน์ น.ต.ดำรงฤทธิ์	
๙	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ จว.กระบี่ - สตูล	๔๘/งป. ๒๕๕๙	กิจการ ร่วมค้า ยูบีที ฯ	๗ ม.ค. - ๕ เม.ย.๕๙	น.ท.คมกฤษ น.ต.กิจจา ร.ต.อรุณ	
๑๐	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ ระนอง - พังงา	๕๓/งป. ๒๕๕๙	กิจการ ร่วมค้า ยูบีทีฯ	๑๕ ม.ค. - ๑๓ เม.ย.๕๙	น.ท.จุฑา น.ต.จุฑา ร.อ.สมพงษ์	

ที่	ชื่องาน	สัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มต้น/ แล้วเสร็จ	คณะกรรมการ การตรวจ การจ้าง	ผู้ควบคุมงาน
๑๑	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ จว.ชลบุรี.	๕๘/งป. ๒๕๕๙	บ.เพาเวอร์ เมติคา	๕ ก.พ.- ๔ พ.ค.๕๙		
๑๒	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ จว.จันทบุรี	๔๗/งป. ๒๕๕๙	กิจการ ร่วมค้า พีดับเบิลยู	๓๐ ธ.ค.๕๘ - ๒๘ มี.ค. ๕๙	น.อ.ทูลถวายน ร.อ.พิทักษ์ ร.อ.ขวัญชัย	
๑๓	จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในพื้นที่ จว.ตราด	๕๔/งป. ๒๕๕๙	บ.เพาเวอร์ เมติคา	๒๑ ม.ค.- ๑๙ เม.ย.๕๙	น.อ.บรรเจิด ร.อ.วัลลภ ร.ต.โชติ	

A pixelated illustration of a theater stage. The stage floor is a dark brown grid. A large screen at the back of the stage displays the words "THE END" in white, blocky, pixelated letters. The screen is framed by red curtains with yellow horizontal bands. The theater walls are a light tan color with a decorative border of yellow and grey squares. In the foreground, the tops of several rows of dark brown seats are visible, with a red carpeted aisle leading towards the stage.

THE
END