



ที่ นร (กพ) 1305/8254

สำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

6 ตุลาคม 2541

เรื่อง การหารือกรณีการเบิกเงินค่าก่อสร้างข้ามงวด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข 0017/10019 ลงวันที่ 16 เมษายน 2541 และ ที่ สข 0017/21388 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2541

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสงขลาโดยงานตรวจสอบภายใน ได้ออกตรวจการก่อนนี้ผูกพันของสำนักงานโยธาธิการจังหวัด กรณีการส่งงานก่อสร้างถนนคอนกรีต - ทำนทางหอม ระยะทาง 3-8 กิโลเมตร และงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายปะโอ - สทิ่งหม้อ พร้อมสะพาน โดยผู้รับจ้างงานก่อสร้างทั้งสองงานส่งมอบงานข้ามงวดกัน ทั้งนี้ สัญญาจ้างได้กำหนดวันแล้วเสร็จภายในวันที่ /เดือน/ พ.ศ. ... ของงานแต่ละงวดไว้ ซึ่งการส่งมอบงานในลักษณะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นการไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 อย่างไรก็ตาม สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสงขลาได้ชี้แจงว่างานก่อสร้างทั้ง 2 งาน เป็นลักษณะงานที่ผู้รับจ้างสามารถจะทำการพร้อมกันได้ แม้งวดงานทั้งสองจะไม่อยู่ในลำดับติดต่อกันซึ่งงานก่อสร้างจะเสร็จเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การส่งมอบงานงวดสุดท้าย จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจังหวัดสงขลาจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงของสำนักงานโยธาธิการจังหวัด หรือต้องปฏิบัติตามสัญญาตามข้อเสนอของจังหวัดหรือไม่เพียงใด เพื่อจะได้เป็นแนวทางในทางปฏิบัติต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการแล้ว การแบ่งงวดงานกับงวดเงิน นั้น มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้มีการแบ่งจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามผลงานที่ทำได้จริง ประการหนึ่งกับเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ การทำงานของผู้รับจ้าง อีกประการหนึ่งการแบ่งงานนั้น โดยทั่ว ๆ ไป จะกำหนดโดยอาศัยขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับงานนั้น ๆ เป็นหลัก ดังนั้น หากมิได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาและในสัญญา ให้มีการส่งมอบงานและการเบิกค่าจ้างข้ามงวดได้แล้ว, ก็ไม่สามารถที่จะให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกค่าจ้างข้ามงวดได้ อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติงานจริงส่วนราชการเห็นว่างานบางส่วนสามารถที่จะทำไปพร้อมกันได้ แม้งวดงานจะไม่ต่อเนื่องกันก็ตาม ส่วนราชการก็อาจใช้ดุลพินิจตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้างข้ามงวดก็ได้

สำหรับกรณีที่จังหวัดสงขลาหารือ โดยที่ในขณะดำเนินการยังไม่ปรากฏแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ดังนั้น กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพของงานแล้ว การที่สำนักงานโยธาธิการจังหวัดได้ตรวจจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานข้ามงวด ทั้ง 2 สัญญา นั้น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขั้นตอนและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ประการใด

จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*นาง นิตติ*

(นางผาณิต นิตินนท์ประกาศ)  
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการว่าด้วยการทัณฑ์

การ

2825827

โทร 2827896

"ตรวจเงินแผ่นดิน ปกป้องทรัพย์สิน รองแผ่นดินไทย"

๐๑-๓๗๑๔๖๓๑

๕๔๗๑๓ ร.น.ส.ม.ส.ง.น. (ร.น.ท.)

ชื่อหรือเกี่ยวกับการทัณฑ์

