

ที่ นร (กวพ) 1304/2358

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

12 มีนาคม 2540

เรื่อง ข้อหาหรือการลดหรือลดค่าปรับตามสัญญาจ้าง
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208/3/26
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้หาหรือตามรายงาน
ของโรงพยาบาลเสนา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด..ได้รับ
จ้างถมดินบริเวณโรงพยาบาลเสนา ตามสัญญาเลขที่ 2/2539 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2539 แต่
ห้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ และภายหลังจากระยะเวลาในสัญญาครบ
กำหนดแล้ว ห้างฯ ของดเว้นค่าปรับ เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ ฝนตกติดต่อกัน และประสบ
ปัญหาน้ำท่วม กรณีดังกล่าวนี้จะสามารถลดหรือลดค่าปรับตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 ได้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุสุดวิสัยที่ส่วน
ราชการจะนำมาพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 (2) ได้นั้น จะต้องเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก่อนวันครบ
กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้รับจ้างผิดนัดไม่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้แล้ว ผู้รับจ้างจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นมากล่าวอ้าง
เพื่อของดหรือลดค่าปรับตามสัญญาจ้างไม่ได้ เพราะผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 217

กรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหาหรือ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ห้างหุ้น
ส่วนจำกัด..ผู้รับจ้างได้ขอลดค่าปรับตามสัญญาจ้างโดยอ้างเหตุผลว่า ถูกภัยธรรมชาติเกิด

สภาวะฝนตกติดต่อกัน และประสบปัญหาหน้าท่วม ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งเหตุที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้างเพื่อขอลดค่าปรับดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้น โรงพยาบาลเสนาจึงไม่สามารถที่จะพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างร้องขอมานั้นได้ แม้ว่าเหตุที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง เพื่อขอลดค่าปรับดังกล่าว จะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 139 (2)

ถาม

อนึ่ง กวพ. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าตามสัญญาจ้างถมดินของโรงพยาบาลเสนา ครั้งนี้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จดังกล่าวแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างจึงต้องถูกปรับตามสัญญา และโดยที่จำนวนเงินค่าปรับนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นจำนวนเงินเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้วด้วย ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 138 กำหนดให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ดังนั้น กรณีนี้ โรงพยาบาลเสนา จึงควรที่จะพิจารณาดำเนินการกับผู้รับจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 138 ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ผาณิต นิตินันท์ประภาศ

(นางผาณิต นิตินันท์ประภาศ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี